



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1014/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 29-08-2026 (15 μήνες)** (3 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία), με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 501 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ50100002 (πρώην κ.ε. 2018ΕΠ00100022) κωδικός ΟΠΣ 6011048, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/131232/2409/02-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 24-04-2025 (Α.Π.: Εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/131232/2409/24-04-2025) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 29-08-2026 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της Αριθμ. Πρωτ. 2318/21-05-2025 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΠ ΔΕ και (γ) της από 30-05-2025 Εισήγησης της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 29-08-2026 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.
3. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 705.217,29€ πλέον Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : 2024ΕΠ00170050

(πρώην 2018ΕΠ00100022)

ο Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 635.618,80€ πλέον ΦΠΑ/29-05-2023

(ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012814371 2023-06-06 και ΑΔΑ : ΨΜΥΕ7Λ6-2Ε7).

- ο Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 29.05.2025 διάρκειας 24 μηνών.
 - ο Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 50 %
 - ο Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 21,37%
 - ο Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 29.08.2026
4. Την από 21-02-2024 τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, λόγω συνταξιοδότησης του προκατόχου του.
 5. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/117195/2190/15-04-2024 απόφαση τροποποίησης ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
 6. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/137239/2518/30-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΣΩ7Λ6-ΕΓΓ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου του θέματος.
 7. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε υψόμετρο 1700 μέτρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και λόγω καιρικών συνθηκών από τον μήνα Νοέμβριο έως τον Μάιο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.
 8. Το γεγονός ότι υπήρχε καθυστέρηση κατά την φάση της εκσκαφής, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό έγινε σε έδαφος βραχώδες και αποκλειστικά με την χρήση υδραυλικής σφύρας, με εξαιρετικά μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.
 9. Την από 24-04-2025 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/131232/24-04-2025) αίτηση του αναδόχου παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά δεκαπέντε (15)μήνες, ήτοι μέχρι 29/08/2026 που αφορά (3 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία) για τους λόγους που αναφέρονται στα σκεπτικά 4 έως και 9.
 10. Την από 12-05-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 29-08-2026.
 11. Την Αριθμ. Πρωτ. 2318/21-05-2025 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΠ ΔΕ ως προς την παράταση ολοκλήρωσης του υποέργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων" της πράξης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ "6011048", συνολικού προϋπολογισμού «603.867,68» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μέχρι την 29/08/2026 δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016.
 12. Την από 30-05-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας , με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 29-08-2026.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ») με κωδικό ΟΠΣ 6011048 για δεκαπέντε (15) μήνες (3 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία, όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης), ήτοι μέχρι 29/08/2026 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), με αναθεώρηση, καθώς εκτελείται σε χώρο που λειτουργεί παράλληλα με το Χιονοδρομικό Κέντρο, στο οποίο παρατηρείται πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, όχι μόνο κατά την χειμερινή περίοδο αλλά και το καλοκαίρι με το Φεστιβάλ του Χελμού, με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η μεταφορά υλικών και η εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, καθώς και η ασφάλεια των επισκεπτών του. Σε συνδυασμό δε με τις λοιπές δυσκολίες (καιρικές συνθήκες λόγω υψομέτρου, χρήση υδραυλικής σφύρας κατά τις εκσκαφές), που οδήγησαν σε καθυστέρηση, να δικαιολογείται η ανάγκη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147) όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον υπάλληλο της Π.Δ.Ε. του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και

Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 29-08-2026 (15 μήνες)** (3 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία), με

αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 501 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ50100002 (πρώην κ.ε. 2018ΕΠ00100022) κωδικός ΟΠΣ 6011048, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ