



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1016/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 03/06/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 154508/2141/13-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΜΝ7Λ6-ΡΧ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.) για το υποέργο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 2.500.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189542, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/183761/2601/04-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 60 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"»

7. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».

8. Την υπ'αριθμ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

10.Την υπ' αριθμ. 86227/2101/18.03.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1518 Β'/31.03.2025).

11.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

12.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

13.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

14.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

15.Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

16.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

18.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

20.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

21. Το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
22. Την με αριθμ. πρωτ. 71630/1018/12-3-2020 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου με ΑΔΑ: ΩΖΙΣ7Λ6-9Σ8 και ΑΔΑΜ : 20SYMN006424436 2020-03-12, ποσού : 2.000.000,01€ μετά του Φ.Π.Α ,μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».
23. Την με αριθμ. πρωτ. 81536/1079/18.03.2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.), με ΑΔΑ: 6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ και ΑΔΑΜ: 22SYMN010235867 2022-03-18, ποσού : 296.642,15€ με ΦΠΑ. για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.244624/3952/28.07.2023 (ΑΔΑ: 63477Λ6-1ΧΜ) Αναφορά περαίωσης & βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-06-2023.
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 353572/6029/06.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΝ67Λ6-ΙΦΛ) Απόφαση της Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.
26. Το με αριθμ. πρωτ. 273794/4512/06.11.2023 θεωρημένο μητρώο και τελικό ΦΑΥ του έργου του θέματος
27. Το με αριθμ. πρωτ. 273795/4513/06.11.2023 θεωρημένο τελικό ΦΑΥ του έργου του θέματος
28. Την υπ' αριθμ. 154508/2141/13-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΜΝ7Λ6-ΡΧ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.
29. Το από 03.06.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 28 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του από 03-06-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου με τίτλο : «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης δημοπράτησης 2.500.000,00€ με το Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ)/ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ 501), με ενάρθμο 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001) και κωδικό ΜΙΣ:5189542.

Ακολουθεί το από 03/06/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Των υπό της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» εκτελεσθεισών εργασιών του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013 ΕΠ 00100014)» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 » ,

Οι Υπογραφόμενοι

1. Παντής Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός ως Πρόεδρος
2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος
3. Μαλεβίτη Μαρία Τοπογράφος Μηχανικός ως μέλος

μεταβάντες σήμερα την 3^η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) , ημέρα Τρίτη, δυνάμει της υπ' αριθ. 154508/2141/13-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΜΝ7Λ6-ΡΧ9) απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ενότητας Ηλείας , προς παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013 ΕΠ 00100014)» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 » , των εγκριθεισών δια της υπ' αριθ. 1158/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ν27Λ6-7ΗΥ) απόφασης της Ο.Ε. Π.Δ.Ε. και έχοντες υπ' όψη την από 6-11-2023 τελική επιμέτρηση της Επιβλέπουσας Μηχανικού Ευγενία Βλάσση Πολ/κό Μηχ/κό Π.Ε , Θεωρημένη από την προϊσταμένη Τ.Σ.Ε Τερψιχόρη Λογοθέτη Τοπ/φο Μηχανικό με Α'β. , παραλαμβάνουμε δε αυτές με βάση την υπόψη Τελική Επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις "περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων" και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω:



Α. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ 6 ^{ου} Α.Π.Ε	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Φορηγό Αυτοκίνητο	14,00 ημερ.	14,00 ημερ.	Ημερομίσθια Δέκα τέσσερα
Διαμορφωτής (GRADER)	3,00 ημερ.	3,00 ημερ.	Ημερομίσθια τρία
Φορτωτής	9,00 ημερ.	9,00 ημερ.	Ημερομίσθια Εννιά
Εκσκαφέας Βαρύς	9,00 ημερ.	9,00 ημερ.	Ημερομίσθιο Εννιά
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις – ημιβραχώδεις	2497,10μ3	2497,10μ3	Κυβικά μέτρα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά και δέκα εκατοστά
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	44,26μ3	44,26μ3	Κυβικά μέτρα σαράντα τέσσερα & είκοσι έξη εκατοστά
Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	70,54μ3	70,54μ3	Κυβικά μέτρα εβδομήντα & πενήντα τέσσερα εκατοστά
Καθαρισμός & Μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	90590,40μ	90590,40μ	Μέτρα μήκους ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα & σαράντα εκατοστά
Καθαρισμός βλάστησης κόψιμο δέντρων	81,143στρ	81,143στρ	Στρέμματα ογδόντα ένα & εκατόν σαράντα τρία εκατοστά
Καθαρισμός οχετών	9,00μ	9,00μ	Μέτρα μήκους εννιά
Αρση καταπτώσεων	370,28μ3	370,28μ3	Κυβικά μέτρα τριακόσια εβδομήντα & είκοσι οκτώ εκατοστά
Δάνεια θραυστών υλικών Ε4	3480,31μ3	3480,31μ3	Κυβικά μέτρα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα & τριάντα ένα εκατοστά
Κατασκευή επιχωμάτων	3480,31μ3	3480,31μ3	Κυβικά μέτρα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα & τριάντα ένα εκατοστά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	3020,09μ3	3020,09μ3	Κυβικά μέτρα τρεις χιλιάδες είκοσι & εννέα εκατοστά
Κοιτοστρώσεις & εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα C12/15	336,85μ3	336,85μ3	Κυβικά μέτρα τριακόσια τριάντα έξι & ογδοντα πέντε εκατοστά
Κατασκευή ρείθρων τραπεζοειδών τάφρων	241,88μ3	241,88μ3	Κυβικά μέτρα διακόσια σαράντα ένα & ογδόντα



C16/20			ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Κατασκευή τοίχων πεζοδρομίων Γεφυρών με σκυρόδεμα C16/20	202,39μ3	202,39μ3	Κυβικά μέτρα διακόσια δύο & τριάντα εννέα εκατοστά
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C16/20	1,61μ3	1,61μ3	Κυβικά μέτρα ένα & εξήντα ένα εκατοστά
Κατασκευή κιβωτίοειδών οζετών με C20/25	396,29μ3	396,29μ3	Κυβικά μέτρα τριακόσια ενενήντα έξη & είκοσι εννέα εκατοστά
Χάλυβας Οπλισμού B500c	37333,73χλγ	37333,73χλγ	Χιλιόγραμμα τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία & εβδομήντα τρία εκατοστά
Χαλύβδινο πλέγμα B500C	1829,89χλγ	1829,89χλγ	Χιλιόγραμμα Χίλια οκτακόσια είκοσι εννιά & ογδόντα εννιά εκατοστά
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων	288,65χλγ	288,65χλγ	Χιλιόγραμμα Διακόσια ογδόντα οκτώ & εξήντα πέντε εκατοστά
Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακες	395,34μ2	395,34μ2	Τετραγωνικά μέτρα τριακόσια ενενήντα πέντε & τριάντα τέσσερα εκατοστά
Τσιμ/νες Ονομαστικής διαμέτρου D400	164,40μ	164,40μ	Μέτρα μήκους εκατόν εξήντα τέσσερα & σαράντα εκατοστά
Τσιμ/νες Ονομαστικής διαμέτρου D500	62,50μ	62,50μ	Μέτρα μήκους Εξήντα δύο & πενήντα εκατοστά
Τσιμ/νες Ονομαστικής διαμέτρου D600	107,00μ	107,00μ	Μέτρα μήκους Εκατόν επτά
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR41	268,95μ	268,95μ	Μέτρα μήκους διακόσια εξήντα οκτώ & ενενήντα πέντε εκατοστά
Υπόβαση Οδοστρωσίας	1.693,47μ3	1693,47μ3	Κυβικά μέτρα χίλια εξακόσια ενενήντα τρία & σαράντα επτά εκατοστά
Βάση πάχους 0,10cm	9953,41μ2	9953,41μ2	Τετραγωνικά μέτρα Εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία & σαράντα ένα εκατοστά
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος	8305,97μ2	8305,97μ2	Τετραγωνικά μέτρα οκτά χιλιάδες τριακόσια πέντε & ενενήντα επτά εκατοστά
Ασφαλτική Προεπάλειψη	6186,13μ2	6186,13μ2	Τετραγωνικά μέτρα Εξη χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξη & δέκα τρία εκατοστά
Ασφαλτική Συγκολλητική	133585,00μ2	133585,00μ2	Τετραγωνικά μέτρα Εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε
Ασφαλτική στρώση	10940,90μ2	10940,90μ2	Τετραγωνικά μέτρα δέκα



κυκλοφορίας			χιλιάδες εννιακόσια σαράντα & ενενήντα εκατοστά
Ασφ/κή στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	15020,02τον	15020,02	Τόνοι Δέκα πέντε & δύο εκατοστά εκατοστά
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2 λειτουργικού πλάτους W2	1772,98μ	1772,98μ	Μέτρα μήκους χίλια επτακόσια εβδομήντα δύο & ενενήντα οκτώ εκατοστά
Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	9τεμ	9τεμ	Τεμάχια εννιά
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες	36,30μ2	36,30μ2	Τετραγωνικά μέτρα Τριάντα έξη & τριάντα εκατοστά
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90μ απλής όψης	76τεμ	76τεμ	Τεμάχια εβδομήντα έξη
Πινακίδες Ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	76τεμ	76τεμ	Τεμάχια εβδομήντα έξη
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένα σιδηροσωλήνα Φ1 1/2	225τεμ	225τεμ	Τεμάχια διακόσια είκοσι πέντε
Διαγράμμιση Οδοστρώματος	14479,84μ2	14479,84μ2	Τετραγωνικά Δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννιά & ογδόντα τέσσερα εκατοστά
Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	2τεμ	2τεμ	Τεμάχια δύο
Στραγγαλιστικό πηνίο Εκκινήτης (STARTER)	10τεμ	10τεμ	Τεμάχια δέκα
Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών κυλινδρικής μορφής	10τεμ	10 τεμ	Τεμάχια δέκα
Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών εκτός κυλινδρικής μορφής	1τεμ	1τεμ	Τεμάχια ένα
Αντικατάσταση ακροκιβωρίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό	1τεμ	1τεμ	Τεμάχια ένα
Αντικατάσταση ακροκιβωρίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικό	2τεμ	2τεμ	Τεμάχια δύο
Αντικατάσταση	77τεμ	77τεμ	Τεμάχια εβδομήντα επτά



λαμπτήρων ατμού Νατρίου πίεσης 250w			
Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου πίεσης 400w	38τεμ	38τεμ	Τεμάχια τριάντα οκτώ
Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	29τεμ	29τεμ	Τεμάχια είκοσι εννιά
Καλώδιο τύπου H05VV, - R (NYM) ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3*1,50mm ²	30τεμ	30τεμ	Τεμάχια τριάντα
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	358,00μμ	358,00μμ	Μέτρα μήκους τριακόσια πενήντα οκτώ
Προσαρμογή στάθμης Υφιστάμενου φρεατίου	3τεμ.	3τεμ	Τεμάχια τρία
Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων από σκυρόδεμα	79,65μ3	79,65μ3	Κυβικά μέτρα εβδομήντα εννιά και εξήντα πέντε εκατοστά
Αποξήλωση χαλύβδινων στηθαίων	30,00μμ	30,00μμ	Μέτρα μήκους τριάντα
Κικλίδωμα σιδηρό	30,00μμ	30,00μμ	Μέτρα μήκους τριάντα
Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων H2W4	66,40μμ	66,40μμ	Μέτρα μήκους εξήντα έξι και σαράντα
Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων (ΔΕΗ,ΟΤΕ κ.λ.π.)	34τεμ	34τεμ	Τεμάχια τριάντα τέσσερα
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
Φορτηγό Αυτοκίνητο	9ημ/σθια	9ημ/σθια	Ημερομίσθια εννέα
Διαμορφωτής (greider)	6ημ/σθια	6ημ/σθια	Ημερομίσθια έξι
Φορτωτής	7ημ/σθια	7ημ/σθια	Ημερομίσθια επτά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	231,57μ3	231,57μ3	Κυβικά μέτρα Διακόσια τριάντα ένα & πενήντα επτά
Κατασκευή ρείθρων τραπεζοειδών τάφρων	99,69μ3	99,69μ3	Κυβικά μέτρα ενενήντα εννιά και εξήντα εννιά εκατοστά
Κατασκευή τοίχων πεζοδρομίων γεφυρών κ.λ.π. c16/20	64,34μ3	64,34μ3	Κυβικά μέτρα εξήντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα εκατοστά
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c	4373,89χλγ	4373,89χλγ	Χιλιόγραμμα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία και ογδόντα εννέα εκατοστά
Χαλύβδινο πλέγμα B500c	776,10χλγ	776,10χλγ	Χιλιόγραμμα επτακόσια εβδομήντα έξι και ένα



			δέκατο
Ασφαλτική Ισοπεδωτική επάλειψη	15679,64μ2	15679,64μ2	Τετραγωνικά μέτρα δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα και εξήντα τέσσερα εκατοστά
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους	2147,34τον	2147,34τον	Τόνοι δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και τριάντα τέσσερα εκατοστά
Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων	120τεμ	120τεμ	Τεμάχια εκατόν είκοσι
Διαγράμμιση Οδοστρώματος	2100μ2	2100μ2	Τετραγωνικά μέτρα δύο χιλιάδες εκατό

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ-501/ΠΔΕ (κωδ. 2013 ΕΠ 001000014) ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5189542.

Σύνταξη Μελέτης : 07-02-2019

Προϋπολογισμός : 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

Απόφαση έγκρισης μελέτης: 88385/1220/22-03-2019 (ΑΔΑ 78ΒΗ7Λ6-733)

Απόφαση έγκρισης Δημ/σης και όρων Δημ/σης : 1158/2019 (ΑΔΑΨ4Ν27Λ6-7ΗΥ) αποφάσεις Οικ/κής Επιτροπής Π.Δ.Ε

Ημερομηνία δημοπρασίας: 25-05-2016

Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 2160/2019 απόφαση Οικ/κής Επιτροπής Π.Δ.Ε

Έκπτωση Δημ/σίας : 20 %

Ημερομηνία συμφωνητικού Αρχικής Σύμβασης: 12-2-2020 (71630/1018/12-3-2020, ΑΔΑ: ΩΖΙΣ7Λ6-9Σ8, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006420289 2020-03-12)

Ημερομηνία 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: 18/3/2022 (81536/1079/18/3/2025, ΑΔΑ:6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010235867 2022-03-18)

Ποσό συμφωνητικού μετά του Φ.Π.Α.: 1.079.975,58+259.194,14 ΦΠΑ= 1.339.169,72€
Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης μετά του ΦΠΑ: 239.227,54+57.414,61 ΦΠΑ=296.642,15€





6


Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συντήρηση των επαρχιακών δρόμων του Βόρειου τμήματος του Ν. Ηλείας . Με εργασίες ανακατασκευές οδοστρωμάτων (εκσκαφές, επιχώσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικά), κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, επενδεδυμένοι τάφροι, τσιμεντοστρώσεις, καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων από τα φυτικά, ταπητήδια με ασφατοτάπητα μεταβλητού πάχους. Επίσης έγινε διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης και στηθαία ασφαλείας, καθώς και εργασίες Η/Μ (τοπ/ση καλωδίων, αντικατάσταση κατεστραμμένων λαμπτήρων, πυκνωτές, σταγγιστικά πηνία, εκκινήτες, λυχνιολαβές, αγωγοί χάλκινοι, χαλύβδινοι ιστοί, φωτιστικά σώματα, ηλεκτρώδια γείωσης κ.λ.π)

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντάχθηκαν επτά (7) Α.Π.Ε.

- 1) 1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.000.000,01 € δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 313246/5113//2020 απόφαση,
- 2) 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.000.000,01 € δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 210300/3705/2021 απόφαση ,
- 3) 3^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.000.000,01 € δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 380471/6470/2021 απόφαση
- 4) 4^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.000.000,01 € δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση 269.642,15€, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 54495/632/2022 απόφαση
- 5) 5^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.000.000,01€ δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 296.642,15€, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 369260/5805/2022 απόφαση
- 6) 6^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.000.000,01€ δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και 2^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 296.642,15€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 198527/3047/2023 απόφαση
- 7) 7^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.040.850,86€ υπερσυμβατικός κατά 40.850,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω Αναθεώρησης, και 3^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 226.229,22€ δηλαδή μειωτικός κατά 34.412,93€, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.





Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν δέκα τρείς (13) πιστοποιήσεις και λογαριασμοί συνολικού ποσού 2.284.334,38€ εκ των οποίων δαπάνη 1.842.205,13€ αφορά την αξία των εργασιών και δαπάνη 442.129,25€ αναφέρεται στον Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.793.397,69 (άνευ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).

ΣΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής ετέθησαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το εργαστήριο της υπηρεσίας και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών της εργολαβίας.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική προθεσμία	: 12-02-2021
1) 1 ^η παράταση (77/2021 απόφαση Ο.Ε)	: 12-07-2021
2) 2 ^η παράταση (157670/2788/2021 απόφαση Ο. Ε.)	: 30-09-2021
3) 3 ^η παράταση (247228/1577/2021 απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας)	:12-12-2021
3) 4 ^η παράταση (1550/2021 απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας)	:12-03-2021
4) 5 ^η παράταση (411/2022 απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας)	:18-11-2022
5) 6 ^η παράταση (1569/2022 απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας)	:18-04-2023
6) 7 ^η παράταση (87333/115/2023 απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας)	:30-06-2023

Το έργο περατώθηκε στις 30-06-2023 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την 28-07-2023 βεβαίωση περαίωσης (244624/3952/28-07-2023 ΑΔΑ: 63477Λ6-1ΧΜ) υπογεγραμμένη από την επιβλέπουσα μηχανικό Ευγενία Βλάσση.





8

Η. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής , αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Θ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων , την γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο , το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει το φθορές , το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στο ανάδοχο ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα , διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο ποιοτικά.

Ι. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει Τελικό ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.3669/2008, καθώς και το Μητρώου του Έργου.

Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ' όψη το γεγονός ότι δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην ΕΣΥ, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική .

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα , ένα από αυτά παραδόθηκε στην Εργολάβο

Πύργος,3.6.2025.....

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

1. Παντής Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης
Πολιτικός Μηχανικός

3. Μαλεβίτη Μαρία
Τοπογράφος Μηχανικός

Για την επίβλεψη

Ευγενία Βλάσση
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΤΙΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΩΤΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΗΛ: 2022 222 220
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 03/06/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 154508/2141/13-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΜΝ7Λ6-ΡΧ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.) για το υποέργο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 2.500.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189542, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ